



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
และการใช้งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑.การเมืองและส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี

๑.๑ กลยุทธ์ ๑,๒,๓ พัฒนาระบบบริหารราชการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร (บาท)	ระยะเวลาใน การ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการสำรวจความพึงพอใจของ ประชาชนผู้มารับบริการที่มีต่อ อบต. หนองบัว	จ้างเหมาบุคคล/หน่วยงาน/ สถาบันการศึกษา สำรวจความพึง พอใจของประชาชนทั้งตำบล	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓			๐.๐๐
๒	โครงการปลูกจิตสำนึกในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วน ตำบลหนองบัว	จัดอบรมให้ความรู้แก่ คณะผู้บริหาร พนักงาน พนักงานจ้างและ สมาชิก สภา อบต.หนองบัว	๑๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓			๐.๐๐
๓	โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ให้กับพนักงาน พนักงานจ้างและ สมาชิกอบต.หนองบัว	จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน พนักงานจ้างและสมาชิก อบต.หนอง บัว	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓			๐.๐๐
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วน ตำบลและพนักงานจ้างขององค์การ บริหารส่วนตำบลหนองบัวด้าน คอมพิวเตอร์	จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน พนักงานจ้าง อบต.หนองบัว ด้าน คอมพิวเตอร์	๒๐,๐๐๐	๒๔ ก.พ. ๖๙			✓	๑๖,๐๔๕

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร (บาท)	ระยะเวลาใน การ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕	โครงการค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบต. หนองบัว)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง นายกและสมาชิกสภา อบต.หนองบัว	๓๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓			๐.๐๐
๖	โครงการพัฒนาศักยภาพทักษะคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วน ตำบล พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายศึกษาดูงานเพื่อ ส่งเสริมพัฒนาทักษะและเพิ่ม ศักยภาพคณะผู้บริหาร สอบต. พนักงานส่วนตำบล,พนักงานจ้างและ ผู้นำชุมชน(ค่าสมนาคุณวิทยากร/ค่า วัสดุเครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่าย อื่นๆ	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓			๐.๐๐
๗	โครงการอุดหนุนโครงการราชพิพิธ/รัฐพิธี อำเภอโกสุมพิสัย	อุดหนุนงบประมาณให้แก่อำเภอโกสุม พิสัย	๒๐,๐๐๐	๑๕ ธ.ค. ๖๘			✓	๑๐,๐๐๐
รวม ๗ โครงการ			๔๙๕,๐๐๐					๒๖,๐๔๕

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑.การเมืองและส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี

๑.๑ กลยุทธ์ ๑,๒,๓ พัฒนาระบบบริหารราชการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ

(๒) แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร (บาท)	ระยะเวลาใน การ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการจัดเก็บภาษี อบต.หนองบัว	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จัดเก็บภาษี	๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓			๐.๐๐
รวม ๑ โครงการ			๕,๐๐๐					๐.๐๐

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒. การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ

๑.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนภายในหมู่บ้าน ถนนลำเลียงพืชผลทางการเกษตร ร่องระบายน้ำ ไฟฟ้า

(๒.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร (บาท)	ระยะเวลาใน การ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการปรับปรุงถนนลำเลียงพืชผลผลิตทางการเกษตร ม.๑ (สายทางจากคลองชลประทาน ๙R ถึง นาพ่อเก็งไชยทุม)	ปรับปรุงถนนลำเลียงพืชผลทางการเกษตร ปรับแต่งพื้นผิวทางเดิมและการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ยาว ๔๒๑.๐๐ ม. กว้าง ๓.๐๐ ม. หินเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๖.๓๐ ลบ.ม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๓.๐๐ ตามแบบ อบต.	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓			๐.๐๐
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ จากถนนสาย ๒๓๙๑(ทุ่ง-บ้านเขื่อน) เส้นกลางบ้าน ม.๓ ถึง พนังกันน้ำ ม.๙	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๑.๐๐ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๙๕๕.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.	๕๘๙,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓			๐.๐๐
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางพรทิพย์ โพธิ์จันทร์ ถึง ที่นายอำพร สุโพเมือง (ต่อจุดเดิม) ม.๕	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.	๓๗๘,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓			๐.๐๐
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ (จุดเดิม) จุดจากบ้านนายหนุอร สิงห์ข้าวจำ ถึง คลอง ๙R-LMC	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๒.๐๐ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๒๘.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.	๓๑๑,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓			๐.๐๐

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร (บาท)	ระยะเวลาใน การ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕	โครงการปรับปรุงถนนลำเลียงพืช ผลผลิตทางการเกษตรข้างดอนปู่ตา ม.๗	ปรับปรุงถนนลำเลียงพืชผลทางการ เกษตร ปรับแต่งพื้นผิวทางเดิมและ การลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ยาว ๔๒๑.๐๐ ม. กว้าง ๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ปริมาณหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๑๒๖.๓๐ ลบ.ม. หรือ พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๓.๐๐ ตามแบบ อบต.	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓			๐.๐๐
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (สายคลอง ๙R- หลังวัดสุคัน ธาราม ต่อจุดเดิม ปี ๒๕๖๘) หมู่ที่ ๘	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๐๘.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.	๔๑๘,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓			๐.๐๐
๗	โครงการปรับปรุงถนนลำเลียงพืชผล ทางการเกษตรจากบ้านนางสาวท โพธิ์ สาสม ถึง โรงเรียนบ้านคุยเชือก หมู่ที่ ๙	ปรับปรุงถนนลำเลียงพืชผลทางการ เกษตร ปรับแต่งพื้นผิวทางเดิมและ การลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ยาว ๑๓๐ ม. กว้าง ๒.๕๐ ม. หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ปริมาณหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๓๒.๕๐ ลบ.ม. พื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๒๕.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.	๒๖,๓๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓			๐.๐๐

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร (บาท)	ระยะเวลาใน การ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๘	โครงการปรับปรุงถนนลำเลียงพืชผล ทางการเกษตรจากพนัก้าน้านานาย เชียว พาโนมัย ถึง นานายเสาร์ โพธิ์ซี หมู่ที่ ๙	ปรับปรุงถนนลำเลียงพืชผลทางการ เกษตร ปรับแต่งพื้นผิวทางเดิมและ การลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ยาว ๑๐๐ ม. กว้าง ๓.๐๐ ม. หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ปริมาณหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๓๐.๐๐ ลบ.ม. พื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต. จำนวน ๒ จุด ๑.จากนานายรอง พิมพ์พา- สวนนายบุญรอด ยาว ๕๐ เมตร ๒. จากนางเตี้ย ไครตฤทธ-นานาย เสาร์ โพธิ์ซี ยาว ๕๐ เมตร	๒๔,๓๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓			๐.๐๐
๙	โครงการปรับปรุงถนนลำเลียงพืช ผลผลิตทางการเกษตร จากนานาบุญถม สีพาดัง ถึง นานายหนูดี ไชยทุม หมู่ที่ ๑๐	ปรับปรุงถนนลำเลียงพืชผลทางการ เกษตร ปรับแต่งพื้นทางเดิมและการ ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ยาว ๘๐๐ ม. กว้าง ๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐.๐๐ ตร.ม. ปริมาณหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ลบ.ม.	๑๘๙,๗๐๐	๒๖ ม.ค. ๖๙			✓	๑๘๙,๐๐๐
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนลำเลียงพืช ผลผลิตทางการเกษตร จากถนนสาย ๒๓๙๑ กู่ทอง-บ้านเขื่อนจากสามแยกนา นายเสรี ดีสีคอน ถึง นานายศักดิ์สิทธิ์ แบนอะภัยหมู่ที่ ๑๐	ปรับปรุงถนนลำเลียงพืชผลทางการ เกษตร ปรับแต่งพื้นทางเดิมและการ ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ยาว ๑,๐๐๐ ม. กว้าง ๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐.๐๐ ตร.ม. ปริมาณหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ลบ.ม.	๒๓๖,๙๐๐	๓๐ ม.ค. ๖๙			✓	๒๓๕,๐๐๐

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร (บาท)	ระยะเวลาใน การ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนลำเลียงพืชผล ทางการเกษตร ม.๑ จากสะพานนาย ทา ผาบจันดา คลอง ๓R ถึง หลัง โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ	ปรับปรุงถนนลำเลียงพืชผลทางการ เกษตร ปรับแต่งพื้นทางเดิมและการ ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ยาว ๑,๕๐๐ ม. กว้าง ๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐ ตร.ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อย กว่า ๔๕๐.๐๐ ลบ.ม.	๓๕๕,๐๐๐	๒๖ ม.ค. ๖๙			✓	๓๕๒,๐๐๐
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนลำเลียงพืชผล ทางการเกษตร ม.๖ (สายทางจากคลอง ชลประทาน ๙ R ถึงนายนายสมร สีดา เกี่ยม)	ปรับปรุงถนนลำเลียงพืชผลทางการ เกษตร ปรับแต่งพื้นผิวทางเดิมและ การลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ยาว ๔๒๑.๐๐ ม. กว้าง ๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ปริมาณหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๑๒๖.๓๐ ลบ.ม. หรือ พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๓.๐๐ ตามแบบ อบต.	๑๐๐,๐๐๐	๒๘ พ.ค. ๖๙			✓	๙๘,๐๐๐

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร (บาท)	ระยะเวลาใน การ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนลำเลียงพืช ผลผลิตทางการเกษตร ม. ๒	ปรับปรุงถนนลำเลียงพืชผลทางการ เกษตร ปรับแต่งพื้นผิวทางเดิมและ การลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ยาว ๔๒๑.๐๐ ม. กว้าง ๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ปริมาณหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๑๒๖.๓๐ ลบ.ม. หรือ พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๓.๐๐ ตามแบบ อบต. จุด ๑ จากคลองชลประทาน ๙Rถึงนาย อุทัย อัยสีหา กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม. จุด ๒ จากนายสินสมุทร ถึงนางทองเพชร ประสมมงคล กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๒๑ ม.	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓			๐.๐๐
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนลำเลียงพืช ผลผลิตทางการเกษตร ม.๔	ปรับปรุงถนนลำเลียงพืชผลทางการ เกษตร ปรับแต่งพื้นผิวทางเดิมและ การลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ (สายทางจากนาพ่อวิชัย สิมอ่อน ถึง นางอ้อย ชัยดี) ยาว ๔๒๑.๐๐ ม. กว้าง ๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๖.๓๐ ลบ.ม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อย กว่า ๑,๒๖๓.๐๐ ตามแบบ อบต.	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓			๐.๐๐

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร (บาท)	ระยะเวลาใน การ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนลำเลียงพืชผล ทางการเกษตร ม.๕	ปรับปรุงถนนลำเลียงพืชผลทางการ เกษตร ปรับแต่งพื้นผิวทางเดิมและ การลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ (สายทางจากน่านางสะอาด สี่วิชา ถึง น่านางเสี้ยว สอยจำปา) ยาว ๔๒๑.๐๐ ม. กว้าง ๓.๐๐ ม. หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ปริมาณหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๑๒๖.๓๐ ลบ.ม. หรือพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๓.๐๐ ตามแบบ อบต.	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓			๙๘,๐๐๐
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก จากบ้านนายคำสิงห์ ถึง บ้านนาง หนูออน แก้ววิเศษ หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.	๓๕๒,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓			๐.๐๐

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร (บาท)	ระยะเวลาใน การ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนลำเลียงพืชผล ทางการเกษตร ม.๗	ปรับปรุงถนนลำเลียงพืชผลทางการเกษตร ปรับแต่งพื้นผิวทางเดิมและการลงหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ยาว ๔๑๕.๐๐ ม. กว้าง ๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. จุด ๑ จากนายนายเสถียร ไชโยถึง หนองซึ้ง กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. งานถมดินคันทาง กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ปริมาณ ดินถม ๑๕๐ ลบ.ม. จุด ๒ จากนายนาย สมมาตร สีชาติ ถึง หนองซึ้ง กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๖๔ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. งาน ถมดินคันทาง กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ปริมาณดินถมไม่น้อย กว่า ๑๕๐ ลบ.ม.รวมปริมาณหินคลุกไม่น้อย กว่า ๑๒๔.๒ ลบ.ม. พื้นที่ดำเนินการไม่ น้อยกว่า ๑,๒๔๒ ตร.ม.	๑๐๐,๐๐๐	๗ พ.ค. ๖๙			✓	๙๘,๐๐๐
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนลำเลียงพืช ผลผลิตทางการเกษตร ม.๘ (สายทาง จากคลองชลประทาน ๙R ถึง นานาย พิเชษฐ์ สีสุข)	ปรับปรุงถนนลำเลียงพืชผลทางการ เกษตร ปรับแต่งพื้นผิวทางเดิมและ การลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ยาว ๔๒๑.๐๐ ม. กว้าง ๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ปริมาณหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๑๒๖.๓๐ ลบ.ม. หรือ พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๓.๐๐ ตามแบบ อบต.	๑๐๐,๐๐๐	๗ พ.ค. ๖๙			✓	๙๘,๐๐๐

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร (บาท)	ระยะเวลาใน การ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนลำเลียงพืช ผลผลิตทางการเกษตร ม.๙	ปรับปรุงถนนลำเลียงพืชผลทางการ เกษตร ปรับแต่งพื้นผิวทางเดิมและ การลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ยาว ๔๒๑.๐๐ ม. กว้าง ๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ปริมาณหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๑๒๖.๓๐ ลบ.ม. หรือ พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๓.๐๐ ตามแบบ อบต. จุด ๑ จากนายบุญสม ภานมัยถึงคลองชลประทาน ๒L ยาว ๑๐๐ เมตร จุด ๒ จากคอกวัวนายสนั่น สัสสะวีระ ถึง นานางทองอิน แสนกงชัย ยาว ๓๒๑ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓			๐.๐๐
๒๐	โครงการปรับปรุงอาคารห้องประชุม	ปรับปรุงหลังคา และทาสีอาคารห้อง ประชุมขนาด หรือพื้นที่ดำเนินการไม่ น้อยกว่า ๑๒๖.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดแบบแปลนตามที่อบต. กำหนด	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓			๐.๐๐
๒๑	โครงการก่อสร้างรั้วอบต.หนองบัว	ก่อสร้างรั้วอบต.หนองบัว ก่อสร้างรั้ว กำแพงสูง ๑.๙๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร ตามแบบอบต.หนองบัว กำหนด	๑๙๔,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓			๐.๐๐
รวม ๒๑ โครงการ			๔,๑๔๘,๒๐๐					๑,๑๖๗,๐๐๐

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒. การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ

๑.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ร่องระบายน้ำ ไฟฟ้า

(๒.๒) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร (บาท)	ระยะเวลาใน การ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(แบบรางต้น) บ้านคุยแพง หมู่ที่ ๔ (สายทางจากบ้านนายสิน ชาติพงษ์ ถึง ตลาดนัดชุมชน)	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบรางต้น) ขนาดกว้าง ๐.๗๕ เมตร ความยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๔๐ เมตร และบ่อพัก คสล.ตามแบบอบต.กำหนด	๓๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓			๐.๐๐
๒	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ้านกอก ม.๒ (สายทางจากศาลาประชาคม ถึง บ้านนายผ่าน สีสุโง)	ก่อสร้างรางระบายน้ำ (แบบรางต้น) ขนาดกว้าง ๐.๗๕ เมตร ความยาว ๙๔.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๔๐ เมตร และบ่อพัก คสล.ตามแบบอบต.กำหนด	๒๑๔,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓			๐.๐๐
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จากบ้านนางบั้ง ประพันธ์ ถึง บ้านนางสา จำปาบุรี หมู่ที่ ๗	ปักเสาพาดสายไฟฟ้าตามประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (อุดหนุนงบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอโกสุมพิสัย)	๘๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓			๐.๐๐

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร (บาท)	ระยะเวลาใน การ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร จากปากทางท่าบ้านถึงหนองสาธารณะ ดอนปู่ตา ม.๗	ปักเสापาดสายไฟฟ้าตามประมาณ การของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (อุดหนุนงบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอโกสุมพิสัย)	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓			๐.๐๐
๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากสี่ แยกพนักันน้ำไปกุดเวียน ถึง นานาย เสาร์ โพธิ์ซี ม.๙	ปักเสापาดสายไฟฟ้าตามประมาณ การของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (อุดหนุนงบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอโกสุมพิสัย) ระยะทาง ๘๐๐ เมตร	๒๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓			๐.๐๐
รวม ๕ โครงการ			๓๐๐,๐๐๐					๐.๐๐

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒. การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ

๑.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน/ส่งเสริมอาชีพ

๒.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร (บาท)	ระยะเวลาใน การ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับราษฎร	จัดอบรมอาชีพเสริมให้กับประชาชน ตำบลหนองบัว ค่าสมนาคุณวิทยากร/ ค่าอาหาร/ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม/ค่า วัสดุอุปกรณ์/ค่าป้ายโครงการ/ ค่า อื่นๆ	๑๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓			๐.๐๐
๒	โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร/ค่าอาหาร/ ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม/ค่าวัสดุ อุปกรณ์/ค่าป้ายโครงการ/ ค่าอื่นๆ	๑๕,๐๐๐	๒๙ เม.ย. ๖๙			✓	๑๔,๗๖๐
รวม ๒ โครงการ			๓๐,๐๐๐					๑๔,๗๖๐

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒. การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ

๑.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมการทำการเกษตรอินทรีย์/ป้องกันโรคระบาดในพืชและสัตว์

(๒.๔) แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร/งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร (บาท)	ระยะเวลาใน การ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริพระเทพ รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ/ค่า วัสดุอุปกรณ์/ค่าใช้จ่ายในการเก็บ รวบรวมพันธุกรรมพืชต่างๆ/ค่าใช้จ่าย อื่นๆตามโครงการ	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓			๐.๐๐
๒	โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ ของพืชสมุนไพรเป็นค่าสมนาคุณ วิทยากร วัสดุเครื่องเขียน อุปกรณ์ ป้ายโครงการ อาหาร อาหารว่างและ เครื่องดื่ม และอื่นๆ	๑๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓			๐.๐๐
๓	โครงการป้องกันโรคระบาดในด้านปศุ สัตว์และสัตว์เลี้ยง	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ โรคระบาดในสัตว์ เป็นค่าสมนาคุณ วิทยากร วัสดุเครื่องเขียน อุปกรณ์ ป้ายโครงการ อาหาร อาหารว่างและ เครื่องดื่ม และอื่นๆ	๑๕,๐๐๐	๒ มี.ค. ๖๙			✓	๑๔,๖๖๐
๔	โครงการรวมใจรักดีรักษพื้นที่สีเขียว (ปลูกป่าชุมชน)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการค่าป ประชาสัมพันธ์/อาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๑๐,๐๐๐	๔ มิ.ย. ๖๙			✓	๒,๖๕๐
รวม ๔ โครงการ			๕๐,๐๐๐					๑๗,๓๑๐

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓. ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

๑.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ/พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร

(๓.๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร (บาท)	ระยะเวลาใน การ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขต อบต.	จัดซื้ออาหารเสริมนมให้แก่ ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ๒ ศูนย์และโรงเรียน สังกัด สพฐ.จำนวน ๕ แห่ง	๘๒๗,๔๖๓	๑๗ ก.พ. ๖๙			✓	๕๑๙,๙๑๗.๖๐
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน)	- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หนองบัว ๓๕๗,๒๑๐ บาท - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคุยเชือก ๒๗๑,๒๑๕ บาท	๖๒๘,๔๒๕	๖ พ.ย. ๖๘			✓	๗๓๑,๘๕๓ โอนงบประมาณ
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หนองบัว ๙,๗๕๐ บาท - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคุยเชือก ๗,๔๗๕ บาท	๑๗,๒๒๕	๖ พ.ย. ๖๘			✓	๑๗,๒๒๕
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่าอุปกรณ์เรียน)	- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หนองบัว ๘,๗๐๐ บาท - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคุยเชือก ๖,๖๗๐ บาท	๑๕,๓๗๐	๖ พ.ย. ๖๘			✓	๑๕,๓๗๐
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียน)	- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หนองบัว ๖,๐๐๐ บาท - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคุยเชือก ๔,๖๐๐ บาท	๑๐,๖๐๐	๖ พ.ย. ๖๘			✓	๑๐,๖๐๐

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร (บาท)	ระยะเวลาใน การ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน)	- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอบต.หนองบัว ๑๑๐,๑๖๐ บาท - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคุยเชือก ๘๓,๖๔๐ บาท	๑๙๓,๘๐๐	๖ พ.ย. ๖๘			✓	๑๙๓,๘๐๐
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอบต.หนองบัว ๑๔,๑๐๐ บาท - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคุยเชือก ๑๐,๘๑๐ บาท	๒๔,๙๑๐	๖ พ.ย. ๖๘			✓	๒๔,๙๑๐
๘	โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นอบต. หนองบัว	ค่าใช้จ่ายตามโครงการเช่นค่าต้นไม้ ประดับ ค่าดอกไม้ประดับ หญ้า อุปกรณ์จัดแต่งสวน และอื่นๆ	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓			๐.๐๐
๙	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก	จัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริม พัฒนาการเด็ก/ค่าป้ายโครงการ/ค่า การแสดง/ค่าวัสดุอุปกรณ์/ค่าใช้จ่าย อื่นๆ	๑๐,๐๐๐	๑๕ มี.ค. ๖๙			✓	๙,๙๐๐
๑๐	โครงการอุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา (ล่าน้ำซีเกมส์)	สนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียน ในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาล่าน้ำ ซี	๑๐,๐๐๐	๑๑ ธ.ค. ๖๘			✓	๑๐,๐๐๐
๑๑	โครงการอุดหนุนโครงการลูกเสือเนตร นารีและยุวกาชาด	สนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียน ในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาล่าน้ำ ซี	๕,๐๐๐	๑๐ ก.พ. ๖๙			✓	๕,๐๐๐
๑๒	โครงการอุดหนุนส่วนราชการโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(อาหารกลางวัน)ตาม โครงการอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้าน คุยแพง	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(อาหารกลางวัน)ตาม โครงการอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้าน คุยแพง	๓๑๓,๒๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓		๒๔๑,๖๕๐

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร (บาท)	ระยะเวลาใน การ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๓	โครงการอุดหนุนส่วนราชการโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(อาหารกลางวัน)ตาม โครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน ในสังกัด สพฐ.	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(อาหารกลางวัน)ตาม โครงการอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้าน หินแห่โนนเมืองน้อย	๓๔๕,๖๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓		๒๖๑,๙๐๐
๑๔	โครงการอุดหนุนส่วนราชการโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(อาหารกลางวัน)ตาม โครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน ในสังกัด สพฐ.	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(อาหารกลางวัน)ตาม โครงการอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้าน หนองปลาแซ่	๓๒๔,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓		๒๓๓,๕๕๐
๑๕	โครงการอุดหนุนส่วนราชการโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(อาหารกลางวัน)ตาม โครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน ในสังกัด สพฐ.	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(อาหารกลางวัน)ตาม โครงการอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้าน กอกหนองผือ	๖๐๗,๒๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓		๓๕๖,๔๐๐
๑๖	โครงการอุดหนุนส่วนราชการโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(อาหารกลางวัน)ตาม โครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน ในสังกัด สพฐ.	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(อาหารกลางวัน)ตาม โครงการอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้าน คุยเข็ก	๓๐๒,๔๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓		๒๓๒,๒๐๐
รวม ๑๖ โครงการ			๓,๖๕๕,๑๙๓					๑,๕๖๙,๓๑๐

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓. ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
- ๑.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมและอนุรักษ์ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี ส่งเสริมการกีฬา
- ๓.๒ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ/งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร (บาท)	ระยะเวลาใน การ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการสูงวัยใจเกินร้อย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการ/ค่าตกแต่งสถานที่/ค่าวัสดุอุปกรณ์/ค่าป้ายโครงการ/ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๗๐,๐๐๐	๙ เม.ย. ๖๙			✓	๖๔,๔๘๐
๒	โครงการประเพณีท้องถิ่นบุญคุณลาน	จัดงานประเพณีท้องถิ่นบุญคุณลาน/ค่าตกแต่งสถานที่/ค่าวัสดุอุปกรณ์/ค่าป้ายโครงการ/ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๓๐,๐๐๐	๓๐ ธ.ค. ๖๘			✓	๒๙,๙๗๐
๓	อุดหนุนโครงการ“วันพระสุนทรพิพิธบุญคุณลาน ของดีอำเภอโกสุมพิสัย”	สนับสนุนงบประมาณให้แก่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในงาน	๒๐,๐๐๐	๑๑ ธ.ค. ๖๘			✓	๒๐,๐๐๐
๔	โครงการทอดเทียนเข้าพรรษา	ค่าใช้จ่ายตามโครงการทอดเทียนเข้าพรรษา/ค่าตกแต่งสถานที่/ค่าวัสดุอุปกรณ์/ค่าป้ายโครงการ/ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓			๐.๐๐
๕	โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงตำบลหนองบัว	ค่าใช้จ่ายตามโครงการทอดเทียนเข้าพรรษา/ค่าตกแต่งสถานที่/ค่าวัสดุอุปกรณ์/ค่าป้ายโครงการ/ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓			๐.๐๐
รวม ๕ โครงการ			๑๙๐,๐๐๐					๑๑๔,๔๕๐

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓. ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

๑.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมและอนุรักษ์ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี ส่งเสริมการกีฬา

๓.๓ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ/งานกีฬาและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร (บาท)	ระยะเวลาใน การ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการแข่งขันกีฬาดาบหล่นองบัว	จัดโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนด้าน ยาเสพติดด่าบล่นองบัว/ค่าตกแต่ง สถานที่/ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำ สนาม/ค่าวัสดุอุปกรณ์การแข่งขัน กีฬา/ค่าป้ายโครงการ/ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๒๐๐,๐๐๐	๒๖ มี.ค. ๖๙			✓	๑๙๙,๘๓๑
รวม ๑ โครงการ			๒๐๐,๐๐๐					๑๙๙,๘๓๑

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง สวัสดิการชุมชนและสังคม

๑.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชนและป้องกันควบคุมโรค/ส่งเสริมการคัดแยกขยะก่อนทิ้งและนำกลับมาใช้ใหม่

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข/ งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ/งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร (บาท)	ระยะเวลาใน การ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการอบรมสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอันตราย โรคพิษสุนัขบ้า	๑๕,๐๐๐	๒๙ ม.ค. ๖๙			✓	๑๒,๕๒๐
๒	โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับ พื้นที่	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกัน ปราบปรามยาเสพติดระดับพื้นที่	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓			๐.๐๐
๓	โครงการอบรมและรณรงค์ป้องกันโรค ไข้เลือดออก	อบรมให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับ การป้องกันและอันตรายจากโรค ไข้เลือดออก	๑๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓			๐.๐๐
๔	โครงการอบรมสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด	อบรมให้ความรู้กับหญิงตั้งครรภ์เพื่อ ป้องกันการคลอดก่อนกำหนด	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓			๐.๐๐
๕	โครงการอบรมหน่วยกู้ชีพกู้ภัย	จัดกิจกรรมตามโครงการ เป็นค่า สมนาคุณวิทยากร วัสดุเครื่องเขียน อุปกรณ์ ป้ายโครงการ อาหาร อาหาร ว่างและเครื่องดื่ม และอื่นๆ	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓			๐.๐๐
๖	โครงการอุดหนุนโครงการควบคุมโรค ขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพ รัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ม.๑	อุดหนุนงบประมาณเพื่อจัดโครงการ ด้านสาธารณสุขตามพระราชดำริ ให้กับคณะกรรมการหมู่ที่ ๑	๑๐,๐๐๐	๒๒ มิ.ย. ๖๙			✓	๑๐,๐๐๐
๗	โครงการอุดหนุนโครงการสืบสานพระ ราชปณิธานสมเด็จพระย่าท่านกษัตริย์แม่เรีงเต้านม หมู่ที่ ๑	อุดหนุนงบประมาณเพื่อจัดโครงการ ด้านสาธารณสุขตามพระราชดำริ ให้กับคณะกรรมการหมู่ที่ ๑	๑๐,๐๐๐	๒๒ มิ.ย. ๖๙			✓	๑๐,๐๐๐

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร (บาท)	ระยะเวลาใน การ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๘	โครงการอุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านายมหาราช ๒	อุดหนุนงบประมาณเพื่อจัดโครงการด้านสาธารณสุขตามพระราชดำริให้กับคณะกรรมการหมู่ที่ ๒	๑๐,๐๐๐	๒๒ มิ.ย. ๖๙			✓	๑๐,๐๐๐
๙	โครงการอุดหนุนโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO be number one หมู่ที่ ๒	อุดหนุนงบประมาณเพื่อจัดโครงการด้านสาธารณสุขตามพระราชดำริให้กับคณะกรรมการหมู่ที่ ๒	๑๐,๐๐๐	๒๒ มิ.ย. ๖๙			✓	๑๐,๐๐๐
๑๐	โครงการอุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านายมหาราช ๓	อุดหนุนงบประมาณเพื่อจัดโครงการด้านสาธารณสุขตามพระราชดำริให้กับคณะกรรมการหมู่ที่ ๓	๑๐,๐๐๐	๒๒ มิ.ย. ๖๙			✓	๑๐,๐๐๐
๑๑	โครงการอุดหนุนโครงการพัฒนาสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๓	อุดหนุนงบประมาณเพื่อจัดโครงการด้านสาธารณสุขตามพระราชดำริให้กับคณะกรรมการหมู่ที่ ๓	๑๐,๐๐๐	๒๒ มิ.ย. ๖๙			✓	๑๐,๐๐๐
๑๒	โครงการอุดหนุนโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO be number one ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ ๔	อุดหนุนงบประมาณเพื่อจัดโครงการด้านสาธารณสุขตามพระราชดำริให้กับคณะกรรมการหมู่ที่ ๔	๑๐,๐๐๐	๒๒ มิ.ย. ๖๙			✓	๑๐,๐๐๐
๑๓	โครงการอุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านายมหาราช ๔	อุดหนุนงบประมาณเพื่อจัดโครงการด้านสาธารณสุขตามพระราชดำริให้กับคณะกรรมการหมู่ที่ ๔	๑๐,๐๐๐	๒๒ มิ.ย. ๖๙			✓	๑๐,๐๐๐
๑๔	โครงการอุดหนุนโครงการควบคุมหนองพายุ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๕	อุดหนุนงบประมาณเพื่อจัดโครงการด้านสาธารณสุขตามพระราชดำริให้กับคณะกรรมการหมู่ที่ ๕	๑๒,๐๐๐	๒๒ มิ.ย. ๖๙			✓	๑๒,๐๐๐

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร (บาท)	ระยะเวลาใน การ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๕	โครงการอุดหนุนโครงการควบคุมโรค ขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพ รัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๕	อุดหนุนงบประมาณเพื่อจัดโครงการ ด้านสาธารณสุขตามพระราชดำริ ให้กับคณะกรรมการหมู่ที่ ๕	๘,๐๐๐	๒๒ มิ.ย. ๖๙			✓	๘,๐๐๐
๑๖	โครงการอุดหนุนโครงการควบคุม หอนอพยอิ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๖	อุดหนุนงบประมาณเพื่อจัดโครงการ ด้านสาธารณสุขตามพระราชดำริ ให้กับคณะกรรมการหมู่ที่ ๖	๑๒,๐๐๐	๒๒ มิ.ย. ๖๙			✓	๑๒,๐๐๐
๑๗	โครงการอุดหนุนโครงการควบคุมโรค ขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพ รัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๖	อุดหนุนงบประมาณเพื่อจัดโครงการ ด้านสาธารณสุขตามพระราชดำริ ให้กับคณะกรรมการหมู่ที่ ๖	๘,๐๐๐	๒๒ มิ.ย. ๖๙			✓	๘,๐๐๐
๑๘	โครงการอุดหนุนโครงการควบคุม หอนอพยอิ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๗	อุดหนุนงบประมาณเพื่อจัดโครงการ ด้านสาธารณสุขตามพระราชดำริ ให้กับคณะกรรมการหมู่ที่ ๗	๑๒,๐๐๐	๒๒ มิ.ย. ๖๙			✓	๑๒,๐๐๐
๑๙	โครงการอุดหนุนโครงการควบคุมโรค ขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพ รัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๗	อุดหนุนงบประมาณเพื่อจัดโครงการ ด้านสาธารณสุขตามพระราชดำริ ให้กับคณะกรรมการหมู่ที่ ๗	๘,๐๐๐	๒๒ มิ.ย. ๖๙			✓	๘,๐๐๐
๒๐	โครงการอุดหนุนโครงการควบคุม หอนอพยอิ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๘	อุดหนุนงบประมาณเพื่อจัดโครงการ ด้านสาธารณสุขตามพระราชดำริ ให้กับคณะกรรมการหมู่ที่ ๘	๑๒,๐๐๐	๒๒ มิ.ย. ๖๙			✓	๑๒,๐๐๐
๒๑	โครงการอุดหนุนโครงการควบคุมโรค ขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพ รัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๘	อุดหนุนงบประมาณเพื่อจัดโครงการ ด้านสาธารณสุขตามพระราชดำริ ให้กับคณะกรรมการหมู่ที่ ๘	๘,๐๐๐	๒๒ มิ.ย. ๖๙			✓	๘,๐๐๐

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร (บาท)	ระยะเวลาใน การ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๒	โครงการอุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านายมະเรິงเดါးนาม หมู่ที่ ๙	อุดหนุนงบประมาณเพื่อจัดโครงการด้านสาธารณสุขตามพระราชดำริให้กับคณะกรรมการหมู่ที่ ๙	๑๐,๐๐๐	๒๒ มี.ย. ๖๙			✓	๑๐,๐๐๐
๒๓	โครงการอุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนสุตาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๙	อุดหนุนงบประมาณเพื่อจัดโครงการด้านสาธารณสุขตามพระราชดำริให้กับคณะกรรมการหมู่ที่ ๙	๑๐,๐๐๐	๒๒ มี.ย. ๖๙			✓	๑๐,๐๐๐
๒๔	โครงการอุดหนุนโครงการควบคุมหนองพยาธิ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุตาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑๐	อุดหนุนงบประมาณเพื่อจัดโครงการด้านสาธารณสุขตามพระราชดำริให้กับคณะกรรมการหมู่ที่ ๑๐	๑๐,๐๐๐	๒๒ มี.ย. ๖๙			✓	๑๐,๐๐๐
๒๕	โครงการอุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านายมະเรິงเดါးนาม หมู่ที่ ๑๐	อุดหนุนงบประมาณเพื่อจัดโครงการด้านสาธารณสุขตามพระราชดำริให้กับคณะกรรมการหมู่ที่ ๑๐	๑๐,๐๐๐	๒๒ มี.ย. ๖๙			✓	๑๐,๐๐๐
รวม ๒๕ โครงการ			๒๙๐,๐๐๐					๒๑๒,๕๒๐

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ด้านการสาธารณสุขแลสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง สวัสดิการชุมชนและสังคม

๑.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมการคัดแยกขยะก่อนทิ้งและนำกลับมาใช้ใหม่/พัฒนาการจัดเก็บขยะ

๔.๒ แผนงานเคหะและชุมชน/งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล/งานบำบัดน้ำเสีย

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร (บาท)	ระยะเวลาใน การ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการเข้าสถานที่ทิ้งขยะ	เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสถานที่ทิ้งขยะ ในการกำจัดขยะมูลฝอย	๒๘๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓		๒๓๘,๐๐๐
๒	โครงการรณรงค์และอบรมคัดแยกขยะ ก่อนทิ้ง	จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์คัดแยก ขยะ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่ ประชาชนในพื้นที่ในการร่วมกัน จัดการขยะเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร วัสดุเครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย โครงการและอื่นๆ	๑๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓			๐.๐๐
รวม ๒ โครงการ			๒๙๕,๐๐๐					๒๓๘,๐๐๐

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง สวัสดิการชุมชนและสังคม

๑.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน/เฝ้าระวังและป้องกันปัญหาอาชญากรรม

(๔.๓) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร (บาท)	ระยะเวลาใน การ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	จัดกิจกรรมตามโครงการ เป็นค่าสมนาคุณวิทยากร/ค่าอาหาร/ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม/ค่าวัสดุอุปกรณ์/ค่าป้ายโครงการ/ ค่าอื่นๆ	๔๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓			๐.๐๐
๒	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	จัดกิจกรรมฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัย เป็นค่าสมนาคุณวิทยากร/ค่าอาหาร/ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม/ค่าวัสดุอุปกรณ์/ค่าป้ายโครงการ/ ค่าอื่นๆ	๒๐,๐๐๐	๒๒ พ.ค. ๖๙			✓	๑๗,๑๐๐
๓	โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉินต่างๆ	เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติตามอำนาจหน้าที่ กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย เช่นค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ค่าจัดการศพผู้เสียชีวิต ค่าอื่นๆ	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓			๐.๐๐
๔	โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการให้ความช่วยเหลือประชาชน(อำเภอโกสุมพิสัย)	อุดหนุนงบประมาณให้กับ เทศบาล/อบต. ที่รับผิดชอบ	๑๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓			๐.๐๐
รวม ๔ โครงการ			๙๕,๐๐๐					๑๗,๑๐๐

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง สวัสดิการชุมชนและสังคม

๑.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

๔.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร (บาท)	ระยะเวลาใน การ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการสนับสนุนและพัฒนาเด็ก เยาวชน	เพื่อจัดกิจกรรมตามโครงการ เป็นค่า สมนาคุณวิทยากร/ค่าอาหาร/ ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม/ค่าวัสดุ อุปกรณ์/ค่าป้ายโครงการ/ ค่าอื่นๆ	๑๕,๐๐๐	๒๔ มี.ค. ๖๙			✓	๑๔,๓๕๒
๒	โครงการสนับสนุนและส่งเสริมเพื่อ พัฒนาสตรี	เพื่อจัดกิจกรรมตามโครงการ เป็นค่า สมนาคุณวิทยากร/ค่าอาหาร/ ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม/ค่าวัสดุ อุปกรณ์/ค่าป้ายโครงการ/ ค่าอื่นๆ	๑๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓			๐.๐๐
๓	โครงการอบรมให้ความรู้และการป้องกัน การระบาดและแก้ไขปัญหายาเสพติด	เพื่อจัดกิจกรรมตามโครงการ เป็นค่า สมนาคุณวิทยากร/ค่าอาหาร/ ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม/ค่าวัสดุ อุปกรณ์/ค่าป้ายโครงการ/ ค่าอื่นๆ	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓			๐.๐๐
รวม ๓ โครงการ			๔๐,๐๐๐					๑๔,๓๕๒

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ด้านการสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง สวัสดิการชุมชนและสังคม

๑.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

๔.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์/งานงานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร (บาท)	ระยะเวลาใน การ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการพัฒนาชีวิตผู้พิการและผู้ดูแลผู้ พิการ	จัดกิจกรรมอบรมตามโครงการ เป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร/ค่าอาหาร/ ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม/ค่าวัสดุ อุปกรณ์/ค่าป้ายโครงการ/ ค่าอื่นๆ	๑๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓			๐.๐๐
๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	จัดอบรมด้านอาชีพเสริมที่เหมาะสม กับวัยผู้สูงอายุเป็นค่าสมนาคุณ วิทยากร/ค่าอาหาร/ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม/ค่าวัสดุอุปกรณ์/ค่าป้าย โครงการ/ ค่าอื่นๆ	๑๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓			๐.๐๐
๓	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาส	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓			๐.๐๐
รวม ๓ โครงการ			๕๐,๐๐๐					๐.๐๐

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง สวัสดิการชุมชนและสังคม

๑.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

๔.๕ แผนงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร (บาท)	ระยะเวลาใน การ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	แจกเบี้ยยังชีพให้แก่คนชราผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพทุกเดือน	๑๒,๒๔๑,๒๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓		๐.๐๐
๒	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	แจกเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพทุกเดือน	๓,๑๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓		๐.๐๐
๓	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	แจกเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพทุกเดือน	๖,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓		๐.๐๐
๔	โครงการอุดหนุนโครงการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองบัว	อุดหนุนปีละ ๑ ครั้ง การจัดสวัสดิการของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองบัว	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓			๐.๐๐
๕	โครงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้	จัดโครงการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้	๑๔๑,๑๙๓	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓		๒๐๔,๔๗๔ โอนงบประมาณ
๖	โครงการอุดหนุนโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพชุมชนระดับท้องถิ่นตำบลหนองบัว	สนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพชุมชนตำบลหนองบัว	๑๑๔,๘๗๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓		๐.๐๐
รวม ๖ โครงการ			๑๕,๖๓๖,๒๖๓					๒๐๔,๔๗๔

